

Egenkontroll: VVS

Följer: Branschregler Säker Vatteninstallation 2026:1, BBV 26:1 / GVK Säkra Våtrum 2026:1 och Boverkets föreskrifter

Egenkontroll för VVS-installationer: täthetsprovning, rör-i-rör, genomföringar och golvbrunn i våtrum, fall på avlopp och driftsättning, med foto före inbyggnad. Ersätt punkterna med de som gäller för uppdraget.

Uppdrag

UPPDRAG / PROJEKT

OBJEKT OCH ADRESS

BESTÄLLARE

VVS-FÖRETAG

ANSVARIG MONTÖR

MONTÖRENS BRANSCHLEGITIMATION

HANDLINGAR SOM KONTROLLEN GÖRS MOT

TÄTSKIKTSLEVERANTÖR (VÅTRUM)

AVVIKELSER FRÅN BRANSCHREGLERNA SKRIFTLIGT ÖVERENSKOMNA MED BESTÄLLAREN (JA/NEJ)

DATUM FÖR KONTROLL

Kontrollpunkter

Exempelpunkter för en bostadsinstallation. Anpassa till uppdraget, branschreglerna och leverantörernas anvisningar.

Nr	Moment	Kontrollpunkt	Kontroll mot	Metod	Resultat*	Datum / sign.
1	Handlingar	Installation utförd enligt ritning och VVS-beskrivning	Ritning, beskrivning	Okulär kontroll		
2	Material	Godkända rör, kopplingar och dimensioner	Säker Vatten 2026:1, beskrivning	Okulär kontroll, foto		
3	Tappvatten	Täthetsprovning före inbyggnad: provtryck och tid noteras	Säker Vatten 2026:1, leverantörsanvisning	Provtryckning, protokoll bifogas		
4	Värme	Provtryckning av värmesystem	Leverantörsanvisning	Provtryckning, protokoll bifogas		
5	Rör-i-rör	Skyddsror utan skarv, fördelarskåp med läckageindikering till rum med golvbrunn	Säker Vatten 2026:1	Okulär kontroll, foto		
6	Genomföringar	Tätade enligt leverantörens anvisning för tätskiktet, rätt manschett	BBV 26:1 / GVK 2026:1, leverantör	Okulär kontroll, foto före inklädnad		
7	Golvbrunn	Rätt typ, fastsättning, nivå mot färdigt golv och klämring	BBV 26:1 / GVK 2026:1, leverantör	Okulär kontroll, foto		

Nr	Moment	Kontrollpunkt	Kontroll mot	Metod	Resultat*	Datum / sign.
8	Avlopp	Fall på avloppsledningar, rensmöjlighet, luftning	Ritning, Boverkets föreskrifter	Mätning av fall, okulär kontroll		
9	Isolering	Rörisolering mot kondens, värmeförlust och frysrisk	Beskrivning, Boverkets föreskrifter	Okulär kontroll		
10	Driftsättning	Luftning, injustering, funktionsprov av blandare och säkerhetsventiler	Leverantörsanvisning	Funktionsprov		
11	Dokumentation	Intyg om Säker Vatteninstallation, relationshandlingar och protokoll överlämnade	Säker Vatten 2026:1	Intyg bifogas		

*Resultat: G = godkänt · A = avvikelse · Å = åtgärdat. Provtryck, tid och mätvärden skrivs med enhet.

■ Avvikelser och åtgärder

Punkt nr	Avvikelse	Åtgärd	Ansvarig	Klart senast	Ny kontroll (datum / sign.)

■ Ej besiktigat / ej åtkomligt – delar och skäl

Ange vilka delar som inte besiktigats eller inte varit åtkomliga, och varför.

■ Täthetsprovning: system, provtryck, tid, resultat

Metallrör: 14,3 bar (tappvatten) / 8,6 bar (värme) i minst 120 min. Plast- och blandade system: i två faser enligt branschreglerna.

Underskrifter

Utförande montör

Namn, datum

Ansvarig / arbetsledare

Namn, datum