

Egenkontroll: markarbeten

Följer: AMA Anläggning, geoteknisk utredning, projektets markritningar och AFS 2023:10 kap 5 (skydd mot ras)

Egenkontroll för markarbeten: utsättning, schakt, dränering, ledningsgravar, fyllning och packning per lager, nivåer och dagvatten, med foto innan något fylls igen. Ersätt punkterna med de som gäller för uppdraget.

Uppdrag

UPPDRAG / PROJEKT

FASTIGHETSBETECKNING OCH ADRESS

BESTÄLLARE

MARKENTREPRENÖR

ANSVARIG ARBETSLEDARE

SCHAKTANSVARIG

DAGLIG SCHAKTKONTROLL UTFÖRD (DATUM)

HANDLINGAR SOM KONTROLLEN GÖRS MOT

GEOTEKNISK UTREDNING (DATUM)

DATUM FÖR KONTROLL

Kontrollpunkter

Exempelpunkter för grundläggning av ett mindre hus. Anpassa till projektets handlingar och AMA-koder.

Nr	Moment	Kontrollpunkt	Kontroll mot	Metod	Resultat*	Datum / sign.
1	Utsättning	Lägen och höjder utsatta och kontrollerade	Ritning, mätfil	Mätning, avvikelse noteras		
2	Befintliga ledningar	Lokaliserade och skyddade före schakt	Ledningsanvisning	Okulär kontroll, foto		
3	Schakt	Schaktbotten på rätt nivå och fri från löst material; slänt eller stämp enligt arbetsmiljökrav	Ritning, AMA Anläggning, AFS 2023:10 kap 5	Mätning, okulär kontroll, foto		
4	Terrass	Terrassens bärighet och packning, geotextil där det föreskrivs	Geoteknisk utredning, AMA	Okulär kontroll, plattbelastning vid krav		
5	Dränering	Dräneringsledning med fall, filtermaterial och fiberduk, rensbrunnar	Ritning, AMA Anläggning	Mätning av fall, foto före återfyllning		
6	Ledningsgrav	Ledningsbädd, kringfyllning och varningsnät	Ritning, AMA, leverantör	Okulär kontroll, foto före återfyllning		
7	Fyllning	Rätt material och lagertjocklek per lager	AMA Anläggning, beskrivning	Mätning, foto		

Nr	Moment	Kontrollpunkt	Kontroll mot	Metod	Resultat*	Datum / sign.
8	Packning	Packning per lager med rätt redskap och antal överfarter; packningskontroll	AMA Anläggning	Kontroll enligt föreskriven metod, värde noteras		
9	Nivåer	Färdiga nivåer och markytans fall från byggnaden	Ritning, BBR	Mätning		
10	Dagvatten	Dagvattenledningar, brunnar och anslutningar	Ritning	Okulär kontroll, foto		
11	VA-ledningar	Täthetsprovning av VA-ledningar och foto före återfyllning	Svenskt Vatten P78 / P91	Täthetsprovning, protokoll bifogas, foto		
12	Dokumentation	Relationsinmätning och fotodokumentation överlämnad	Beskrivning	Inmätning bifogas		

*Resultat: G = godkänt · A = avvikelser · Å = åtgärdat. Nivåer, lagertjocklekar och packningsvärden skrivs med enhet.

■ Avvikelser och åtgärder

Punkt nr	Avvikelse	Åtgärd	Ansvarig	Klart senast	Ny kontroll (datum / sign.)

■ Ej besiktigt / ej åtkomligt – delar och skäl

Ange vilka delar som inte besiktigats eller inte varit åtkomliga, och varför.

■ Väder, markförhållanden och övriga anteckningar

Underskrifter

Utförande

Namn, datum

Ansvarig arbetsledare

Namn, datum